

METODELOGI PELAKSANAAN

PEKERJAAN : PENGADAAN LAMPU TAMAN
LOKASI : KEBUN RAYA LIWA (KRL)
TAHUN ANGGARAN : 2023

1. Pekerjaan persiapan

- a. Pembersihan sangat diperlukan untuk pengupayaan pembangunan bangunan baru supaya tidak mengganggu.
- b. Pengadaan air untuk melaksanakan pekerjaan diambil dari sumber air terdekat dari lokasi pekerjaan.
- c. Pemasangan bowplank tiang bowplank harus terpasang kuat, papan di iket lurus dan pada sisi atasnya dipasang water pas (timbang air) dengan sudut harus siku.

2. Pekerjaan tanah dan pasir

a) Galian tanah

- a. Galian tanah sesuai garis dengan kedalaman seperti yang ditunjukkan dalam gambar kerja atau sesuai petunjuk konsultan dan direksi
- b. Galian pondasi harus dipadatkan hingga mencapai keadaan 90% standar proctor dari kepadatan tanah asli yang sesuai dengan perhitungan struktur
- c. Untuk tanah yang dipakai kembali diletakkan dan ditempatkan sedemikian rupa mudah untuk digunakan

b) Urugan tanah dan pasir

- a. Pengurukan bekas galian pondasi, galian saluran air hujan tiap lapisan 15 cm tiap lapisan dipadatkan lapisan tersebut
- b. Pengurukan dengan tanah timbunan dilakukan lapis demi lapis hingga ketebalan 10 cm di bawah lantai hingga padat.
- c. Dibawah lantai urug dengan pasir dan padatkan, pengurukan dan pemadatan ini dilakukan
- d. Urugan tanah untuk meninggikan atau memperbaiki permukaan pada dasarnya akan ditentukan kedalamannya.
- e. urugan tanah untuk meninggikan atau memperbaiki permukaan pada dasarnya akan ditentukan kedalaman nya.

3. Pekerjaan pemasangan Besi galvanis 3''

- a) sebelum di pasang tiang besi galvanis di las dan di rapihkan
 - dinding bersihkan dari semua kotoran
 - dinding di basahi dengan air
 - semua sial permukaan dinding bata di kierok sedalam 0,5 cm
- b) permukaan beton di plester di buat kasar agar bahan plester melekat
- c) adukan plesteran pasangan bata kedap air di pakai campuran 1pc : 2ps sedangkan plesteran
- d) bilamana terdapat bidang plesteran yang bergelombang tidak rata harus di perbaiki hendaknya di bongkar secara teratur

4. Pekerjaan pengecatan

- Pekerjaan ini meliputi pengecatan seluruh permukaan plesteran ,beton grc dll di sebutkan secara khusus dengan warna bahan yang sesuai dengan petunjuk konsdultan perencana dan pengawas
- Semua material cat baik cat dasar maupun cat akhir bahan pengecatan nya harus produk asli
- Kontreaktor pelaksana harus menyiapkan contoh pengecatan tiap warna dan bahan yang sesuai dengan yang tertera pada gambar dan contoh tersebut sudah di setuju oleh konsultan pengawas dan pengawas lapangan dinas
- Jika masing masing bidang tersebut telah di setuju oleh konsultan pengawas dan konsultan perencana
- Permukaan dinding yang akan di vcat harus kering minimal berusia 1 bulan lamanya
- Pengecatan selesai bidang dinding cat harus licin utuh mengkilat dan tidak gelombang di jaga dari kotoran kotoran